

	TP 2023	Talousarvio 2024	TA- muutokset 2024	TA+Muutokse t	Toteuma 06/2024	Poikkeama	Ennuste 30.6.
1403 Fiberlinjer i skärgården							
Menot	-15 000	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	0	0	0	0	0
1810 Inköp av aktier och andelar							
Menot	-621 709	-600 000	0	-600 000	-638 293	38 293	-638 293
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-621 709	-600 000	0	-600 000	-638 293	38 293	-638 293
2021 Lokalservice							
Menot: Ökning av aktiekapital i Bostads AbTennbyhage pga renovering.							
2055 Kultur och fritid							
Menot: Ökning av aktiekapital i PIUG.							
1820 Försäljning av aktier och andelar							
Menot	0	0	0	0	0	0	0
Tulot	20 993	0	0	0	62 818	-62 818	62 818
Netto	20 993	0	0	0	62 818	-62 818	62 818
2014 Ekonomi							
Tulot: Försäljning av Pargas Fjärrvärme.							
3327 Solliden							
Menot	-53 493	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-53 493	0	0	0	0	0	0
3331 Torgkvarteret							
Menot	0	-50 000	0	-50 000	-22 944	-27 056	-22 944
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-50 000	0	-50 000	-22 944	-27 056	-22 944
2052 Näringsliv och turism							
Menot: Torgprojektet (tillfälligt) förverkligat. Ändringar i utfallet kan ännu ske, då en del av kostnaderna behöver flyttas till driften.							
4004 Stadshuset							
Menot	-25 604	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-25 604	0	0	0	0	0	0
4017 Befolkningskydd Grottan							
Menot	-199 540	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-199 540	0	0	0	0	0	0
4018 Energisåneringar							
Menot	-189 239	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-189 239	0	0	0	0	0	0
4019 Korpo skolcentrum/jordvärme							
Menot	-4 812	-410 000	0	-410 000	0	-410 000	-410 000
Tulot	0	90 000	0	90 000	0	90 000	90 000
Netto	-4 812	-320 000	0	-320 000	0	-320 000	-320 000
2021 Lokalservice							
Menot: Jordvärme förverkligas 10-12/2024							

445 PARAINEN

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2024

Koko organisaatio

4020 Elladdningsstationer/fastighet

Menot	-55 650	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	-40 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-55 650	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	-40 000

2021 Lokalservice

Menot: Hälsocentralen

4021 Fastigheter/larbetsmaskiner

Menot	0	0	0	0	-15 600	15 600	-15 600
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	-15 600	15 600	-15 600

4023 Depån RAK4

Menot	0	-70 000	0	-70 000	-675	-69 325	-70 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-70 000	0	-70 000	-675	-69 325	-70 000

2020 Teknik och infra

Menot: Takreparation förverkligas 8-9/2024

4024 Depån RAK3

Menot	0	-20 000	0	-20 000	-1 472	-18 528	-8 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-20 000	0	-20 000	-1 472	-18 528	-8 000

2020 Teknik och infra

Menot: Planering/kartläggning

5300 Nilsbyn koulu

Menot	-67 135	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-67 135	0	0	0	0	0	0

5317 Kreativa lärcenter i Pargas, Skolgatan

Menot	-6 386 439	-680 000	0	-680 000	-1 657 518	977 518	-1 690 000
Tulot	10 764	0	0	0	0	0	0
Netto	-6 375 675	-680 000	0	-680 000	-1 657 518	977 518	-1 690 000

5501 Svenskspråkig utbildning

Menot: Totalbudget inom ram, BU2024 överskrider c 1 M?

5322 Skolcentrum, aggregat

Menot	-250 749	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-250 749	0	0	0	0	0	0

5323 Malms skola

Menot	0	-1 100 000	0	-1 100 000	-109 294	-990 706	-900 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-1 100 000	0	-1 100 000	-109 294	-990 706	-900 000

5501 Svenskspråkig utbildning

Menot: BU2024 underskrider/ram 2025 del E c. 0,5 M? kostnader

5339 Utö skola/planering

Menot	-30 273	-20 000	0	-20 000	-410	-19 590	-10 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 273	-20 000	0	-20 000	-410	-19 590	-10 000

5502 Finskspråkig utbildning

Menot: Planering/ akuta renoveringar

445 PARAINEN

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2024

Koko organisaatio

5350 Aktiverande samlingsplats i Korpo

Menot	-95 511	-160 000	0	-160 000	-56 369	-103 631	-240 000
Tulot	0	160 000	0	160 000	0	160 000	240 000
Netto	-95 511	0	0	0	-56 369	56 369	0

5501 Svenskspråkig utbildning

Menot: Aktiverande samlingsplatsprojektet förverkligas enligt målsättning och projektbeskrivning. Staden har erhållit bidrav från AVI på ca 80.000 euro, utöver Dana-arvet på 160.000 euro.

5493 Iniö allaktivitetsplan och utegym

Menot	-40 308	0	0	0	0	0	0
Tulot	40 308	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	0	0

7000 Mätinstrument Takymeter

Menot	0	-16 000	0	-16 000	0	-16 000	-0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-16 000	0	-16 000	0	-16 000	-0

2061 Mätning

Menot: Kommer att gå på driften. Diskuterat med ekonomin.

7106 Grundsanering av gator

Menot	-353 173	-350 000	0	-350 000	-5 877	-344 123	-350 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-353 173	-350 000	0	-350 000	-5 877	-344 123	-350 000

7200 Mark- och vattenområdets inköp

Menot	-164 033	-200 000	0	-200 000	-75 286	-124 714	-200 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-164 033	-200 000	0	-200 000	-75 286	-124 714	-200 000

7201 Fastighetsförsäljning

Menot	0	0	0	0	0	0	0
Tulot	227 860	60 000	0	60 000	54 956	5 044	60 000
Netto	227 860	60 000	0	60 000	54 956	5 044	60 000

7402 Cirkulationsplats Skärgårdsvägen-Kyrkoesplanden

Menot	0	-20 000	0	-20 000	-742	-19 258	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-20 000	0	-20 000	-742	-19 258	-20 000

7408 Dagvatten

Menot	-62 932	-100 000	0	-100 000	-7 958	-92 042	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-62 932	-100 000	0	-100 000	-7 958	-92 042	-20 000

2020 Teknik och infra

Menot: Omdisponering 80.000 euro till dagvattenprojekt Skräbböle

7424 Skräbböle, dagvattensystem

Menot	-395 667	-130 000	0	-130 000	-137 850	7 850	-210 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-395 667	-130 000	0	-130 000	-137 850	7 850	-210 000

2020 Teknik och infra

Menot: Kostnaderna överskrider budget på grund av terrängen och tilläggssprängningar.

7426 Trafikregleringar och säkerhet

Menot	-14 825	-15 000	0	-15 000	-6 548	-8 452	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-14 825	-15 000	0	-15 000	-6 548	-8 452	-15 000

7429 Klockarberget II/bostadsområde

Menot	-113 486	-200 000	-136 000	-336 000	-401 237	65 237	-336 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-113 486	-200 000	-136 000	-336 000	-401 237	65 237	-336 000

7430 Norrgård Blåsnäs radhustomt

Menot	-38 922	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-38 922	0	0	0	0	0	0

7431 Storängen II/bostadsområde

Menot	-37 195	-40 000	0	-40 000	-6 095	-33 905	-40 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-37 195	-40 000	0	-40 000	-6 095	-33 905	-40 000

7433 Skolgatan dagvatten sanering

Menot	-19 021	-20 000	0	-20 000	-41 785	21 785	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-19 021	-20 000	0	-20 000	-41 785	21 785	-50 000

2020 Teknik och infra

Menot: I projektet ingår också Skolgatans kommande trafikarnagemang och säkerhet. Planeringsområdet har utvidgats för att beakta helheten.

7436 Södra hamnen Nagu/parkering

Menot	-115 180	0	0	0	0	0	0
Tulot	9 209	0	0	0	0	0	0
Netto	-105 971	0	0	0	0	0	0

7438 Snäckviken småbåtshamn/utveckling

Menot	-10 978	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 978	0	0	0	0	0	0

7461 Förnyande av gatubelysning

Menot	-35 716	-30 000	0	-30 000	-1 008	-28 992	-30 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-35 716	-30 000	0	-30 000	-1 008	-28 992	-30 000

7477 Slussen/grundsanering

Menot	-35 137	-50 000	0	-50 000	-3 451	-46 549	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-35 137	-50 000	0	-50 000	-3 451	-46 549	-50 000

7478 Cirkulationsplats Vapparvägen

Menot	0	-30 000	0	-30 000	-20 539	-9 461	-30 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-30 000	0	-30 000	-20 539	-9 461	-30 000

7479 Gästgivargränd gator och infra

Menot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	-10 000

7502 Frisbeegolf

Menot	-10 009	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 009	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	-50 000

445 PARAINEN

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2024

Koko organisaatio

7519 Torgbron/sanering

Menot	-40 000	-20 000	0	-20 000	-2 728	-17 272	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	-20 000	0	-20 000	-2 728	-17 272	-20 000

7520 Centralparken, utveckling

Menot	-70 468	-50 000	0	-50 000	-519	-49 481	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-70 468	-50 000	0	-50 000	-519	-49 481	-50 000

7604 Pajbacka stenmur

Menot	0	-30 000	0	-30 000	-13 213	-16 787	-30 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-30 000	0	-30 000	-13 213	-16 787	-30 000

7605 Kyrkbron

Menot	0	-20 000	0	-20 000	-1 691	-18 309	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-20 000	0	-20 000	-1 691	-18 309	-20 000

7606 Rävundsbron/förnyande

Menot	0	-202 800	0	-202 800	0	-202 800	-202 800
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-202 800	0	-202 800	0	-202 800	-202 800

7615 Industrigatans led

Menot	-222 225	0	0	0	0	0	0
Tulot	15 535	0	0	0	0	0	0
Netto	-206 690	0	0	0	0	0	0

7618 Villebrådsvägen dagvattensystem

Menot	-13 660	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-13 660	0	0	0	0	0	0

7620 Norrby strandområde

Menot	0	-80 000	0	-80 000	-37 993	-42 007	-80 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-80 000	0	-80 000	-37 993	-42 007	-80 000

7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenörnät och brunnar

Menot	-53 349	-50 000	0	-50 000	-41 899	-8 101	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-53 349	-50 000	0	-50 000	-41 899	-8 101	-50 000

2022 Vattentjänster

Menot: Projekti jatkuu

7720 Korpo reningsverks utvidgning

Menot	-675 498	0	-74 000	-74 000	-98 877	24 877	-98 087
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-675 498	0	-74 000	-74 000	-98 877	24 877	-98 087

2022 Vattentjänster

Menot: Urakka valmis. Takuu korjauksia joudutaan tekemään.

445 PARAINEN

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2024

Koko organisaatio

7724 Förnyande av reningsverk i skärgården

Menot	-41 941	-50 000	0	-50 000	-33 468	-16 532	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-41 941	-50 000	0	-50 000	-33 468	-16 532	-50 000

2022 Vattentjänster

Menot: Laitosten puhdistulosten parantaminen ja kehitys. Jatkuu vuoden loppuun

7742 Ersby ringmatningslinje

Menot	-185 380	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-185 380	0	0	0	0	0	0

7745 Pargas avloppsörnät/sanering

Menot	-373 691	-100 000	0	-100 000	-64 218	-35 782	-100 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-373 691	-100 000	0	-100 000	-64 218	-35 782	-100 000

2022 Vattentjänster

Menot: Projekt jätkuu

7747 Skärgård rönnät sanering

Menot	-88 952	-50 000	0	-50 000	-30 717	-19 283	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-88 952	-50 000	0	-50 000	-30 717	-19 283	-50 000

2022 Vattentjänster

Menot: Projekt jätkuu

7749 Skärgårdens vattenmätare

Menot	-25 238	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-25 238	0	0	0	0	0	0

7750 Vattentornet

Menot	-38 395	-300 000	0	-300 000	-19 101	-280 899	-300 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-38 395	-300 000	0	-300 000	-19 101	-280 899	-300 000

2022 Vattentjänster

Menot: Odotetaan rakennuslupaa. Sekä että, Telian vuokrasopimus raukeaa. Ennen ei voida toteuttaa. Aitaaminen on tehty! Myös suunnittelu.

7751 Nytt bostadsområde

Menot	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-20 000

2022 Vattentjänster

Menot: Odottaa mahdollista kohdetta.

7755 Skrabböle områdessanering

Menot	-42 452	-50 000	0	-50 000	-16 732	-33 268	-130 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-42 452	-50 000	0	-50 000	-16 732	-33 268	-130 000

2022 Vattentjänster

Menot: Kostnaderna överskrider budget på grund av utmanande terräng och tilläggsprängningar, samt några mindre ändrings- och tillägsarbeten. Yhteisprojekti katupuolen kanssa. Valmistuu 10/24 80986eur siirretään tänne projektilta 7759

445 PARAINEN

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2024

Koko organisaatio

7757 Reservtank PAX och Metanol

Menot	-35 506	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-35 506	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-20 000

2022 Vattentjänster

Menot: Suunnitelmat valmiina.

7758 Industrigatan/vattenlinjer

Menot	-86 431	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-86 431	0	0	0	0	0	0

7759 Klockarberget II VA-o AV

Menot	-58 896	-140 000	-41 000	-181 000	-9 014	-171 986	-95 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-58 896	-140 000	-41 000	-181 000	-9 014	-171 986	-95 000

2022 Vattentjänster

Menot: Projekti valmis. 80.986eur siirretään projektille 7755

7760 Norrgårds Bläsnäs vatten-avlopp

Menot	-18 900	-20 000	0	-20 000	-1 913	-18 087	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-18 900	-20 000	0	-20 000	-1 913	-18 087	-20 000

2022 Vattentjänster

Menot: Valmistuu kesän aikana.

7763 Pargas/pumpstationer sanering 4 st

Menot	-23 353	-40 000	0	-40 000	-49 964	9 964	-49 964
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-23 353	-40 000	0	-40 000	-49 964	9 964	-49 964

2022 Vattentjänster

Menot: Bläsnäs pumpppaamon mittakaivon saneeraus. Valmis

7764 Skärgården/pumpstationer sanering 3 st

Menot	-53 381	-30 000	0	-30 000	-1 800	-28 200	-30 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-53 381	-30 000	0	-30 000	-1 800	-28 200	-30 000

2022 Vattentjänster

Menot: Korppoon pääpumpppaamoon. Jatkuu loppuvuoteen

7767 Villebrådsgatan,utbygg VA&AV

Menot	-11 290	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-11 290	0	0	0	0	0	0

7768 Skolgatan VA sanering

Menot	-9 450	-15 000	0	-15 000	-396	-14 604	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-9 450	-15 000	0	-15 000	-396	-14 604	-15 000

2022 Vattentjänster

Menot: Yhteisprojekti katupuolen kanssa.Suunnittelu. Valmistuu syksyn aikana

445 PARAINEN

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2024

Koko organisaatio

7769 Stomlinje Finnsementti avlopp

Menot	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	-40 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	-40 000

2022 Vattentjänster

Menot: Valmis

7770 Cirkulationsplats Vapparvägen

Menot	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-20 000

2022 Vattentjänster

Menot: Suunnitelmat valmiina, jatkuu

7772 Strandvägen södra, avlopp

Menot	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	-15 000

2022 Vattentjänster

Menot: Yhteisprojekti katupuolen kanssa.Suunnittelu. Valmistuu syksyn aikana

7773 Norrby strandområde VA & AV

Menot	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	-50 000

2022 Vattentjänster

Menot: Yhteisprojekti katupuolen kanssa.Suunnittelu. Valmistuu syksyn aikana

7774 Gästgivargrån VA & AV

Menot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	-10 000

2022 Vattentjänster

Menot: Yhteisprojekti katupuolen kanssa.Suunnittelu. Valmistuu syksyn aikana

7775 Kårkulla-Kirjaöa sanering VA

Menot	0	-15 000	0	-15 000	-10 107	-4 893	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-15 000	0	-15 000	-10 107	-4 893	-15 000

2022 Vattentjänster

Menot: Suunniteluprojekti valmistuu syksyn aikana.

7776 Hessund-Kirjala sanering VA

Menot	0	-55 000	0	-55 000	-6 496	-48 504	-55 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-55 000	0	-55 000	-6 496	-48 504	-55 000

2022 Vattentjänster

Menot: Suunniteluprojekti valmistuu syksyn aikana.

7903 Reningsverket automation

Menot	0	-50 000	0	-50 000	-2 050	-47 950	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-50 000	0	-50 000	-2 050	-47 950	-50 000

2022 Vattentjänster

Menot: Hankinta syksyn aikana. Suunnittelu

445 PARAINEN

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2024

Koko organisaatio

7904 Lågvattnereservoar

Menot	-59 009	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-59 009	0	0	0	0	0	0

7905 Hessundsbron

Menot	-193 432	-185 000	0	-185 000	-136 163	-48 837	-185 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-193 432	-185 000	0	-185 000	-136 163	-48 837	-185 000

2022 Vattentjänster

Menot: Pumpaamoa vaille valmis. Valmistuu syksyllä

7908 Vattenledningarnas relining

Menot	0	-150 000	0	-150 000	-5 000	-145 000	-150 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-150 000	0	-150 000	-5 000	-145 000	-150 000

2022 Vattentjänster

Menot: Tähtikuja, syksyn aikana

7909 Verkans flyttbara osmosverk

Menot	-9 691	-50 000	0	-50 000	-15 458	-34 542	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-9 691	-50 000	0	-50 000	-15 458	-34 542	-50 000

2022 Vattentjänster

Menot: Uusi vesilaitos Korppooseen suunnittelu

7910 Storängen vatten och avlopp

Menot	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	-25 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	-25 000

2022 Vattentjänster

Menot: Yhteisprojekti katupuolen kanssa. Suunnittelu. Valmistuu syksyn aikana

7911 Avloppsrenningsverksbyggnad

Menot	0	-125 000	0	-125 000	0	-125 000	-125 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-125 000	0	-125 000	0	-125 000	-125 000

2022 Vattentjänster

Menot: Odotetaan rakennuslupaa. Kilpailutus tehty kaksi kertaa. Yksi tarjous. Ei sopimusta. Yritetään neuvotteluteitse saada aikaan tuntisopimus ja omana projektinjohtotyönä

YHTEENSÄ

Menot	-11 872 321	-6 488 800	-251 000	-6 739 800	-3 810 468	-2 929 332	-7 676 688
Tulot	324 669	310 000	0	310 000	117 775	192 225	452 818
Netto	-11 547 651	-6 178 800	-251 000	-6 429 800	-3 692 693	-2 737 107	-7 223 870